



งวดงานและงวดเงิน

โครงการจ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์และสำนักงานภาควิชาสถิติประยุกต์ ชั้น 5
ภาควิชาสถิติประยุกต์ ชั้น 5B

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งวดงานและงวดเงิน


ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 180 วัน มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ จำนวน 6 งวด ดังนี้

1. งวดที่ 1 จ่ายเงิน 10 % กำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างผนังยิปซัมฉาบเรียบ ภายในห้องหัวหน้าภาควิชาแล้วเสร็จ 50 %
- งานโครงสร้างผนังยิปซัมฉาบเรียบ ภายในห้องสำนักงานภาควิชาแล้วเสร็จ 50 %
- งานโครงสร้างผนังยิปซัมฉาบเรียบ ภายในห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 50 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 25 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ และท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 25 %

2. งวดที่ 2 จ่ายเงิน 10 % กำหนดเวลา 60 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- งานโครงสร้างผนังยิปซัมฉาบเรียบ ภายในห้องหัวหน้าภาควิชาแล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างผนังยิปซัมฉาบเรียบ ภายในห้องสำนักงานภาควิชาแล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างผนังยิปซัมฉาบเรียบ ภายในห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงสร้างผนังยิปซัมฉาบเรียบ ภายในห้องประชุม แล้วเสร็จ 50 %
- งานโครงสร้างฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ห้องหัวหน้าภาควิชาแล้วเสร็จ 50%
- งานโครงสร้างฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ห้องสำนักงานภาควิชาแล้วเสร็จ 50%
- งานโครงสร้างฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 50%
- งานโครงสร้างฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ห้องประชุม แล้วเสร็จ 50 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 50 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แล้วเสร็จ 50 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ และท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 50 %



3. งวดที่ 3 จ่ายเงิน 10 % กำหนดเวลา 90วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- งานฉีดยาป้องกันเสียง หนา 3 นิ้ว ภายในห้องประชุม แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงคร่าวผนังยิปซัมฉาบเรียบ ภายในห้องประชุม แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงคร่าวฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ห้องหัวหน้าภาควิชาแล้วเสร็จ100 %
- งานโครงคร่าวฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ห้องสำนักงานภาควิชาแล้วเสร็จ 100%
- งานโครงคร่าวฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงคร่าวฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ ห้องประชุม แล้วเสร็จ 100 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 75 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แล้วเสร็จ 75 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ และท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 75 %

4. งวดที่ 4 จ่ายเงิน 15 % กำหนดเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ แล้วเสร็จ 100 %
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าสายสัญญาณ และท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 %
- งานปิดแผ่นผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ห้องหัวหน้าภาควิชา แล้วเสร็จ 100 %
- งานปิดแผ่นผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ห้องสำนักงานภาควิชาแล้วเสร็จ 100 %
- งานปิดแผ่นผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 100 %
- งานปิดแผ่นผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ห้องประชุมแล้วเสร็จ 100 %
- งานทาสีฝ้าเพดานห้องหัวหน้าภาควิชา แล้วเสร็จ 50 %
- งานทาสีฝ้าเพดานห้องสำนักงานภาควิชาแล้วเสร็จ 50 %
- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดานห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างห้องหัวหน้าภาควิชา แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างห้องสำนักงานภาควิชาแล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 50 %


5. งวดที่ 5 จ่ายเงิน 20 % กำหนดเวลา 150วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- งานทาสีฝ้าเพดานห้องหัวหน้าภาควิชา แล้วเสร็จ 100 %
- งานทาสีฝ้าเพดานห้องสำนักงานภาควิชา แล้วเสร็จ 100 %
- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดานห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชา แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างห้องหัวหน้าภาควิชา แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างห้องสำนักงานภาควิชาแล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 100 %
- งานพันกระเบื้องยางภายในห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้าบนผนังแล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งระบบสแกนนิ้วมือสำหรับประตู แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ระบบ IP แล้วเสร็จ 100 %
- งานผนังตกแต่ง ฝ้าเพดานตกแต่ง ห้องหัวหน้าภาควิชา แล้วเสร็จ 50 %
- งานผนังตกแต่งฝ้าเพดานตกแต่ง ห้องประชุม แล้วเสร็จ 50 %
- งานห้องน้ำแล้วเสร็จ 50 %
- งานติดตั้งตู้เก็บของแล้วเสร็จ 50%

6. งวดที่ 6 จ่ายเงิน 35 %กำหนดเวลา 180วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง

- งานทาสีฝ้าเพดาน ทาสีผนัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟฉุกเฉิน ป้ายแจ้งทางหนีไฟ แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า , เต้ารับไฟฟ้า, เต้ารับโทรศัพท์, เต้ารับ LAN บนผนัง, Magnetic Door Lock แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100 %
- งานผนังตกแต่ง และฝ้าเพดานตกแต่งภายในห้องต่างๆ และงานประตูแล้วเสร็จ 100 %
- งานตู้เก็บของแล้วเสร็จ100 %
- งานติดตั้งผ้าม่าน แล้วเสร็จ 100 %

- งานห้องน้ำแล้วเสร็จ 100 %
- งานผนัง WALL PAPER แล้วเสร็จ 100 %
- งานพื้นกระเบื้องยางภายในห้องพักอาจารย์ประจำภาควิชาแล้วเสร็จ 100 %
- งานพื้นกระเบื้องยางลายไม้ภายในห้องหัวหน้าภาควิชา, ห้องสำนักงานภาควิชา, ห้องประชุม แล้วเสร็จ 100 %
- งานทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ 100 %
- งานทดสอบระบบสแกนนิ้วมือสำหรับประตู และโทรศัพท์ระบบ IP แล้วเสร็จ 100 %
- งานทำความสะอาดพื้นที่ของหน่วยงานแล้วเสร็จ 100 %
- ส่งมอบงาน





ปิยะสิทธิ์

5